

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
한지운	산업위생관리기사	20202190301S	측정자
조현석	관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	1	부지경계선	원스랩 / 1	10.4	1월 25일 9시 00분	0.003	기준미만
	2	부지경계선	원스랩 / 1	10.5	1월 25일 9시 09분	0.002	기준미만
	3	부지경계선	원스랩 / 1	10.4	1월 25일 9시 16분	0.002	기준미만
	4	부지경계선	원스랩 / 1	10.4	1월 25일 9시 21분	0.002	기준미만
	5	위생설비 입구	원스랩 / 1	10.5	1월 25일 9시 27분	0.002	기준미만
	6	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.3	1월 25일 9시 31분	0.001	기준미만
	7	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.4	1월 25일 9시 33분	0.003	기준미만
	8	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.4	1월 25일 9시 35분	0.004	기준미만
	9	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.3	1월 25일 9시 37분	0.002	기준미만
	10	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.2	1월 25일 9시 39분	0.004	기준미만
	11	폐기물 반출구	원스랩 / 1	10.3	1월 25일 10시 30분	0.003	기준미만
	12	위생설비 입구	원스랩 / 1	10.3	1월 25일 13시 30분	0.003	기준미만
	13	음압기 배출구	원스랩 / 1	10.4	1월 25일 13시 39분	0.002	기준미만
	14	폐기물 반출구	원스랩 / 1	10.3	1월 25일 14시 20분	0.001	기준미만
	15	폐기물 보관지점	원스랩 / 1	10.5	1월 25일 13시 46분	0.004	기준미만
	16	폐기물 보관지점	원스랩 / 1	10.3	1월 25일 13시 50분	0.003	기준미만
	17	폐기물 보관지점	원스랩 / 1	10.3	1월 25일 13시 54분	0.002	기준미만
	18	폐기물 보관지점	원스랩 / 1	10.5	1월 25일 13시 56분	0.003	기준미만
	19	작업장주변-실내	원스랩 / 1	10.4	1월 25일 9시 44분	0.003	기준미만